

СОГЛАСОВАНО:

Инженер-инспектор ООО «КТК»

Д.Ю. Малыгин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ ДО «СП «Олимп»

Д.М. Сидоров



Приказ от 25.04.2025 № 22

План мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2025/2026,
в соответствии с требованиями (оценочными листами)
«Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

№	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: $K = 0,85$	Здание школы	Май-Август 2025		
2	Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП.	ИТП	Апрель - август 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	Поверка до 24.08.2027 г.
3	Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС	ИТП	Май 2025	Директор Сидоров Д.М.	
4	Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования. А также наличие договора на резервный источник э/э или тепла.		Июль 2025	Директор Сидоров Д.М.	
5	Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ.	Здание школы	Май 2025	Директор Сидоров Д.М.	
6	Проверка наличия/разработка/актуализация паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем тепловодоснабжения	Здание школы	Июнь 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
7	Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Здание школы	Июль-август 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	

8	Ревизия (замена при необходимости) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб, Проверка работоспособности спускников воздуха, в том числе автоматических, в нижней и верхней точках внутренней системы ТВС, с составлением соответствующих актов	ИТП, здание школы	Июль 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
9	Выполнение предписания ООО «КТК» в рамках проверки готовности к ОЗП 2024-2025 г.г.: - -	ИТП	Май – июль 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
10	Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплоснабжения	Здание школы	Июль 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
11	Проведение дезинфекции системы теплоснабжения Отбор проб воды из системы горячего водоснабжения	Здание школы	Июль 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
12	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов	Здание школы	Июль 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
13	Установка и опломбирование дроссельных (ограничительных) устройств/ЭУ.	ИТП	Июль - Август 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
14	Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС.	Здание школы	Июль 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
15	Установка АРТ/ Актуализация/разработка режимной карты на САРТ и АРТ	ИТП	Июль 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
16	Проведение регулировки/настройки САРТ, АРД и АРТ с составлением соответствующих актов.	ИТП	Июль 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
17	Проверка технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду	ИТП	Август 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
18	Проверка наличия и при необходимости актуализация АРБП/АТП. Предоставление копии Договора ТС или контракта.		Июль 2025	Главный инженер Синцов Е.А.	
19	Обучить/пройти аттестацию по проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003	РТН	В соответствии с	Главный инженер Синцов Е.А.,	

	№ 115 в РТН		графиком- Октябрь, ноябрь 2025	директор Сидоров Д.М.	
20	Назначить ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Здание школы	Октябрь 2025	Главный инженер Синцов Е.А., директор Сидоров Д.М.	
21	Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	Здание школы	Июль-август 2025	Главный бухгалтер Пичугина Е.Ю.	
22	Проведение проверки выполненных работ по подготовке к отопительному периоду	Здание школы	Август 2025	Директор Сидоров Д.М.	
23	Составление Акт проверки готовности к ОЗП теплового контура здания.	Здание школы			
24	Приемка объекта теплопотребления в составе комиссии с участием представителя ООО «КТК» с составлением Акта проверки технической готовности.	ИТП, здание школы	Август 2025		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109753

Владелец Сидоров Дмитрий Михайлович

Действителен с 14.09.2022 по 14.09.2023